



Inbetriebsetzungsprotokoll FRE für Einspeiseanlagen

Der Einbau und die Inbetriebnahme des Funk-Rundsteuerempfängers (FRE) werden mit diesem Inbetriebsetzungsprotokoll festgehalten und sowohl vom Anlagenbetreiber als auch vom Anlagenerrichter unterzeichnet.

Bezeichnung der Anlage: _____
 Anschlussobjekt: _____
 Betreibername, Errichter: _____
 Zähler – SN / ID: _____ (FRE wird auf der Zählertafel installiert)

Gerät / Einbauort des FRE - Gerätes

Typ / Seriennummer / Geräte - ID: _____
 Straße, Hausnummer: _____
 PLZ, Ort, ggf. Ortsteil: _____
 Gemarkung / Flur / Flurstück: _____
 Einspeiseart: Biogas; KWK; Wasser; Wind; PV , Sonstige: _____
 UW-Burg, Station-Nr.: _____
 Parametrierungs-Code: _____

Funktionsprüfung des FRE (nichtzutreffendes streichen)

Antenne externes Gehäuse / Antenne in FRE erkannt, LED grün: **ja** / **nein**

Relais 1 des FRE spricht an:	0 %	Leistungswert kW Soll: _____ Ist: _____
Relais 2 des FRE spricht an:	30 %	Leistungswert kW Soll: _____ Ist: _____
Relais 3 des FRE spricht an:	60 %	Leistungswert kW Soll: _____ Ist: _____
Relais 4 des FRE spricht an:	100 %	Leistungswert kW Soll: _____ Ist: _____
Relais 5 des FRE spricht an:	ja / nein	Leistungswert kW Soll: _____ Ist: _____
Relais 6 des FRE spricht an:	ja / nein	Testsignal eingebunden : ja / nein

Datum / Unterschrift Anlagenbetreiber

Datum / Unterschrift Installateur

Geprüft: Datum/Unterschrift Prüfer VNB

Geprüft: Datum/Unterschrift Netzmanagement