

Anlage 2:

Umsetzungsprotokoll Steuerbare Anlagen



Die Einrichtung und Umsetzung der Leistungsvorgaben per Steuergerät (FRE, iMSys-Steuerbox) werden mit diesem Protokoll festgehalten und vom Anlagenbetreiber, Anlagenerrichter als auch vom Netzmanagementbeauftragten Verteilnetzbetreiber unterzeichnet.

Anlagenbetreiber: _____

Installateur: _____

Bezeichnung der Anlage: _____

Straße, Hausnummer: _____

PLZ, Ort, ggf. Ortsteil: _____

Steuerbare Leistung: Entnahme: _____ Einspeisung: _____

Zähler – SN / ID: _____

Gerät / Zuordnung

☐ FRE

☐ iMSys

Typ / Seriennummer / Geräte - ID: _____

Einspeiseart: Biogas; KWK; Wasser; Wind; PV , Sonstige: _____

UW-Burg, Station-Nr.: _____

Parametrierungs-Code: _____

Funktionsprüfung, Ergebnis steuerbare Leistung (nichtzutreffendes streichen)

Antenne externes Gehäuse: **ja / nein** Verbindung aktiv, LED grün: **ja / nein**

Ausgang / Relais 1 spricht an: **ja / nein** Leistungswert kW: _____

Ausgang / Relais 2 spricht an: **ja / nein** Leistungswert kW: _____

Ausgang / Relais 3 spricht an: **ja / nein** Leistungswert kW: _____

Ausgang / Relais 4 spricht an: **ja / nein** Leistungswert kW: _____

Ausgang / Relais 5 spricht an: **ja / nein** Leistungswert kW: _____

Ausgang / Relais 6 spricht an: **ja / nein** Testsignal eingebunden: **ja / nein**

Bemerkungen: _____

Datum / Unterschrift Anlagenbetreiber

Datum / Unterschrift Installateur

Geprüft: Datum/Unterschrift Netzbetreiber

SWB-EN

Geprüft: Datum/Unterschrift Netzmanagement

Stand: 27.10.2025