



Inbetriebsetzungsprotokoll FRE für Einspeiseanlagen

Der Einbau und die Inbetriebnahme des Funk-Rundsteuerempfängers (FRE) werden mit diesem Inbetriebsetzungsprotokoll festgehalten und sowohl vom Anlagenbetreiber als auch vom Anlagenerrichter unterzeichnet.

Anlagennummer: _____
 Bezeichnung der Anlage: _____
 Anschlussobjekt: _____
 Betreibername/Firma: _____
 Zähler - ID: _____ (FRE wird auf der Zählertafel installiert)

Gerät / Einbauort des FRE - Gerätes

Serialnummer / Geräte - ID: _____
 Hersteller / Softwaretyp / Version: _____
 Straße, Hausnummer: _____
 PLZ, Ort, ggf. Ortsteil: _____
 Gemarkung / Flur / Flurstück: _____
 Einspeiseart: Biogas; KWK; Wasser, Wind, PV, Sonstige: _____
UW-Name: **Burg** **Ihleburg / Parey**
Parametrierungs-Code: **FAE6.3143** **FAE6.5143** **FAE6.3114** **FAE6.5114**
 Antenne in FRE / Antenne extern in separatem Gehäuse (nichtzutreffendes streichen)
 Einbaudatum: _____

Funktionsprüfung des FRE

Relais 4 des FRE spricht an: ja / nein (nichtzutreffendes streichen)
 Relais 6 des FRE spricht an: ja / nein (nichtzutreffendes streichen)
 Leistungsvorgaben in Steuerung der Erzeugungsanlage umgesetzt: ja / nein (nichtzutreffendes streichen)

 Ort, Datum

 Unterschrift/Stempel Anlagenbetreiber

 Unterschrift/Stempel Anlagenerrichter

 Geprüft: Datum/Unterschrift Prüfer VNB

 Geprüft: Datum/Unterschrift Netzleitstelle